

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ ตามนโยบายของรัฐบาลแบบขั้นบันได	๗,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			๗,๗๕๓,๖๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาลฯ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ	๑,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			๑,๕๓๓,๘๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลฯ ตามนโยบายของรัฐบาล	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
รวม	๓		๘,๗๐๐,๐๐๐					๘,๔๖๔,๔๐๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยจราจร กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	✓			๒๗,๕๒๐.๐๐	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ	จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย วัตถุไวไฟ กลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	✓			๒๙,๐๖๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย วัตถุไวไฟ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๗,๕๗๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	จัดกิจกรรมอบรมทบทวน เพิ่ม ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มเป้าหมาย	๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.พ. ๖๗	✓			๓๘,๘๐๕.๒๐	
รวม	๕		๑๖๐,๐๐๐					๑๒๒,๘๕๕.๒๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เทศบาลเป็นเมืองสีขาว โดยจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อต้านภัยยาเสพติดและเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการมหกรรมกีฬาชุมชน สัมพันธ์	เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๒๖-๒๘ มี.ค. ๖๗	✓			๕๐,๙๘๐.๐๐	
รวม	๑		๗๐,๐๐๐					๕๐,๙๘๐.๐๐	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรม สุ่มตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ปีละ ๑ ครั้ง จัดอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึก ให้กับเยาวชน ประชาชนให้เข้าใจ ในพิษภัยยาเสพติด เป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	✓			๒๖,๑๐๐.๐๐	
รวม	๑		๓๐,๐๐๐					๒๖,๑๐๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการป้องกันและควบคุม โรคเฝ้าระวัง	จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุม การเกิดโรคติดต่อ ตัวแก่ ให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคเฝ้าระวัง	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓			๒๕,๖๐๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของแกนนำด้าน สุขภาพ	จัดกิจกรรมอบรมแกนนำด้าน สุขภาพ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแกนนำ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค. ๖๗	✓			๒๖๕,๙๗๐.๐๐	
๓	โครงการเฝ้าระวังน้ำอุปโภค และบริโภค	จัดกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค หา แบคทีเรียตัวนำดื่มแบบหยดเหรียญ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ ตู้	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๒,๘๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรม จัดหาวัคซีน และจัด กิจกรรมให้ความรู้และฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	✓			๓๑,๖๘๐.๐๐	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	จัดกิจกรรมสำรวจจำนวนสัตว์ ปีละ ๒ ครั้ง และขึ้นทะเบียนสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมว ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	✓			๒,๗๙๓.๐๐	
๖	โครงการอาหารปลอดภัย และตลาดน้ำซื้อ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบกิจการ ด้านอาหาร กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน ตรวจสอบมาตรฐานสุขาภิบาล สถานประกอบการด้านอาหาร กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ แห่ง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	✓			๒๗,๔๖๑.๕๓	
รวม	๖		๔๖๐,๐๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
๑	โครงการจัดหาภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอยแยกประเภท	เพื่อจัดซื้อถังขยะทั่วไปและ ถังขยะแยกประเภท	๖๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการจ้างเหมาการจัด ขยะมูลฝอยประจำปี	เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	๑,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๑,๐๑๔,๗๘๕.๔๐	
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอย	เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ มูลฝอยและขยะอันตราย ลดปัญหา ขยะตกค้างในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒	๒,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๒,๘๘๔,๘๑๘.๔๔	
๔	โครงการรณรงค์ทำความ สะอาดในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาทำ ความสะอาดในพื้นที่เทศบาล	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ และ ส.ค. ๖๗	✓			๒,๘๘๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	จัดกิจกรรมประชุมรณรงค์สร้าง สื่อประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความ รู้การจัดการขยะ ทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รับสมัคร ออกล. สร้างจิตอาสา จัดกิจกรรมศึกษา ดูงานตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการ ขยะมูลฝอย กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครัวเรือน ประชาชน ครู นักเรียน พระภิกษุ สามเณร ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ต่างๆ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๑๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๔๓,๕๔๕.๐๐	
รวม	๕		๓,๙๒๕,๐๐๐					๔,๐๐๖,๐๒๘.๘๔	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน อปพร.หรือกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	จัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนา ด้านต่างๆ และศึกษาดูงานกลุ่ม สตรีนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ๘๕ คน	๒๕๐,๐๐๐	๒๑-๒๒ ก.พ. ๖๗	✓			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนา บุคลิกภาพในเขตเทศบาล ตำบลเขาชีจรรย์	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน บุคลิกภาพกลุ่มสตรี ประชาชนที่ สนใจเพื่อเป็นต้นแบบในการ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๖๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๖	✓			๕๗,๘๘๒.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาด้าน ต่างๆ และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ นอกสถานที่ให้มีกิจกรรมต่างๆ ในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	✓			๑๒๙,๙๕๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์	จัดอบรมสมาชิกกองทุนฯ เพื่อ เสริมสร้าง ความเข้าใจในการจัด สวัสดิการให้มีความหลากหลาย กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓			๑๘,๐๗๔.๐๐	
๕	โครงการสร้างเสริมและ พัฒนาศักยภาพคนพิการใน เขตเทศบาลตำบล เขาชีจรรย์	จัดอบรมให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ในสังคมปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๗	✓			๒๔,๗๐๙.๐๐	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้การ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลเขาชีจรรย์	จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๗	✓			๒๓,๔๔๖.๐๐	
รวม	๖		๕๐๐,๐๐๐					๕๐๔,๐๕๑.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำความสะอาดเทศบาล ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	✓			๑๔,๒๖๐.๐๐	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์	จัดกิจกรรมประชุมประชาคม แต่ละชุมชนเพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน/ชุมชน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ย.๖๗			✓	-	
๓	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความ สะอาด สร้างสำนึกรักสถาบัน พระมหากษัตริย์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน/ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค./พ.ย. ๖๖	✓			๔๖,๔๒๕.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง	จัดอบรมและมีกิจกรรมให้ ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน ได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความ สามัคคีและศึกษาดูงานที่อื่น เพื่อพัฒนาองค์กร กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	✓			๑๒๔,๓๙๐.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร ในองค์กร	จัดอบรมและมีกิจกรรมให้ ผู้บริหาร พนักงานได้ร่วมฟัง ธรรมะเพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติ งาน กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	๑๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	✓			๙,๖๐๐.๐๐	
๖	โครงการอบรมความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชนหรือ เยาวชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับ ประชาชน เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	✓			๙,๓๕๑.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ	สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๘๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธีของ อำเภอสตึก	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอสตึก	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการรับเสด็จพระบรม- วงศานุวงศ์	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมของอำเภอสตึกพร้อม ในการจัดงานนมัสการพระ พุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์ และงานประจำปีจังหวัด	สนับสนุนการจัดงานนมัสการพระ พุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์ และงานประจำปีจังหวัด	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนการ จัดงานประเพณีวิ่งควาย	สนับสนุนการจัดงานประเพณี วิ่งควาย	๒๐,๐๐๐	๒๔ ต.ค. ๖๖	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนสำนัก ทะเบียนอำเภอสตึก	สนับสนุนกิจกรรมสำนักทะเบียน อำเภอสตึก	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	๗๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๗๕,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๓		๗๕,๐๐๐					๗๕,๐๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ							
	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ของเด็กๆ เพื่อขจัดปัญหาโรคขาด สารไอโอดีนอย่างยั่งยืน เป้าหมาย นักเรียน/ประชาชน ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	✓			๔,๙๐๐.๐๐	
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	จัดอบรมให้แกนนำสุขภาพเกี่ยว กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป้าหมาย นักเรียน/ประชาชน ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	✓			๒๘,๒๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมรณรงค์พัฒนาความ สะอาดเพื่อป้องกันโรคติดต่อ เป้าหมาย นักเรียน/ประชาชน ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	✓			๓,๘๐๐.๐๐	
รวม	๓		๑๒๐,๐๐๐					๔๑,๙๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับประชาชน

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมด้านภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา/รถประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขต เทศบาล	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๘,๔๓๗.๕๐	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชา ชนทราบ ออกให้บริการจัดเก็บ นอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ผู้นำ ชุมชน เจ้าหน้าที่ ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๖๗	✓			๑๙,๗๓๒.๐๐	
รวม	๒		๔๐,๐๐๐	๐				๒๘,๑๖๙.๕๐	

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมถนนสายหลัก สายรองและสายย่อยให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล

สายหลักสายรองและสายย่อยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เข้ามะละกอ ๓ (ซอยเวมั้น- พลหมอ) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘ ตร.ม. และขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๒๗๗ เมตร	๑,๙๔๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๑,๙๔๑,๙๙๙.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้าแม่ ๑ (ซอยศิริ) หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ- ระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น ๓) Ø ๐.๖๐ ม. และบ่อพัก ค.ส.ล.	๑,๓๙๖,๕๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	✓			๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ รูปตัวยู ขอยศุภผล หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ฝัวจรจร ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า ๑,๐๖๐.๔๐ ตร.ม. ขุดวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๓๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑.๒๕x๑.๒๕ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกราง กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.	๒,๔๒๒,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	✓			๑,๙๙๙,๙๙๙.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างฝัวจรจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยประเสริฐ- ทองพูล-ถนนการะเวก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ฝัวจรจร ค.ส.ล. รวมพื้นที่บ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตร.ม. ขุดวางท่อ ระบายน้ำค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๒๖๐ ม.	๒,๔๔๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๑,๗๓๐,๕๕๕.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต ซอยทรัพย์นา (ซอย ยี่ม่น้อย) หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๙๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๖๕๔,๘๘๑.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต ซอยละเียด ๖/๑ (โรเรอร์) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๔๑๕,๒๕๔.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขุดวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ศาลเจ้าแม่ ๓ (ขอยหมอ- วัดร) หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักยาวรวม ๒๕๘ ม. และก่อสร้างฝัวจราจร ค,ส,ล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๙๕ ม. หรือมีพื้นที่ฝัวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตร.ม.	๑,๗๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	✓			๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงฝัวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน- กรีต ถนนโรงเรียนผู้ร- ถนบุญประเสริฐ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ฝัวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๗ ม. ยาว ๔๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ฝัวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๕ ตร.ม.	๑,๕๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	✓			๑,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	
รวม	๘		๑๒,๙๕๖,๕๐๐					๙,๖๒๑,๖๘๘.๐๐	

โครงการโอนตั้งรายการใหม่พร้อมกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สาธารณูปการ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต ซอยอากาศ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๒๐ ม. ยาว ๗๖ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน- กรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๒๐ ตร.ม.	๓๑๙,๒๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๓๑๗,๕๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น ซอยหลัง วิทยาลัยเกษตร (บ้านจอม กษัตริย์) หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม.	๔๗๐,๔๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๓๑๙,๙๑๑.๖๑	
๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต ซอยทิดแบน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๔ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตรวมพื้นที่บ่อพักไม่ น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. ขุดวางท่อ ระบายน้ำค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๔๔ ม.	๔๒๒,๔๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๓๑๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ซอยต่ออ่อน (บ้านตาแกม) หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๓๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ที่ฝัวจราจร ค.ส.ล. รวมพื้นที่บ่อ พักไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๕๐ ตร.ม. ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๘๑ ม.	๔๙๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น ซอยบัน- ทูลวิหารเซียน ๒ (ซอยปาง ช้าง) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝัวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ฝัวจราจรลูกรังบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒ ตร.ม.	๓๓๓,๗๖๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓			๓๓๒,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ซอยละเียด ๖ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๔ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.	๘๒๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	✓			๕๖๒,๘๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ซอยบ้านไร่สุขบท ๕/๑ (ซอยแก้วพุดตาล) หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตร.ม.	๒๙๔,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	✓			๒๓๒,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘ ๑๖	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะ ซอยหนอง-จับเต่า ๑ (หลังวัด) หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๙ ต้น	๔๔๘,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓			๔๔๖,๐๘๙.๔๕	
๙	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยเจริญแลนด์ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ระยะยาว ๗๙๖ ม.	๔๔๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖			✓	-	
๑๐	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกท่อระบายน้ำ ระยะ ๘๕๐ ม.	๔๔๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖			✓	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยธนาคาร (หลังปั้มบางจาก) หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๓ ตร.ม.	๔๔๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๔๘๗,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ซอยนาจอมเทียน ๓ (ซอยพรทิพย์รีสอร์ท) หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙๓ ม. ยาวรวม ๑๙๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอส- ฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๘.๕ ตร.ม.	๖๘๒,๘๖๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	✓			๕๙๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ซอยละเียด ๔ (ป่าละเียด) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๘๐ ม. ยาว ๘๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๒๐ ตร.ม.	๔๙๐,๓๙๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	✓			๔๑๓,๕๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไร่สุขบท ๒ (ส.พัฒนา) หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. รวมพื้นที่บ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมชุดวางท่อ ระบายน้ำค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) Ø ๐.๖๐ ม.	๖,๐๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต ซอยบุญประเสริฐ ๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๖ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตร.ม.	๒๖๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๒๖๑,๕๐๐.๐๐	
รวม	๑๕		๑๒,๖๕๘,๐๑๐					๕,๑๑๑,๕๐๐.๐๐	

โครงการโอนตั้งรายการใหม่พร้อมกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สาธารณูปโภค)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมติดตั้งระบบจำหน่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ ซอยลงบุญเลิศ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมฐานคอนกรีต และติดตั้ง ระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	๔๙๕,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	-	
๓	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ขอยบุญประเสริฐ ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๙๖,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๙๕,๕๐๐.๐๐	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอยลงบุญเลิศ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยบุญประเสริฐ ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๔๙๒,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	✓			๔๔๑,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยละเียด ๖ (บ้านตึกข้างบ้านออก) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๑๖๒,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๗			✓	-	
๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยบ้านไร่สุขบท ๗ (แจ่มศรี) หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๑๗๘,๘๐๐	พ.ย. ๖๖-มี.ค. ๖๗	✓			๑๓๕,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ขอยศาลเจ้าแม่ ๕ (ซอยวาริน) หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๑๔๐,๔๐๐	พ.ย. ๖๖-ม.ค. ๖๗	✓			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ขอยเขามะละกอ ๓ (เวม้น-พลหมอ) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๓๓๓,๖๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๓๓๘,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ขอยเขามะละกอ ๑ (ซอยแจ้งเนตร) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๒๓๑,๖๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๑๗๕,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการขยายเขตรบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยโรงเรียนผู้รู้ ๓ (ซอยพิมพา) หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตรบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๑๙๔,๔๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗			✓	-	
๑๒	โครงการขยายเขตรบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ถนนคำภา หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตรบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๔๙๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๔๘๘,๕๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการขยายเขตรบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ถนนพัฒนา ๕-๖ หมู่ที่ ๕, ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตรบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๙๖๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	✓			๕๖๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๓		๓,๙๗๓,๘๐๐					๒,๓๕๓,๐๐๐.๐๐	

โครงการโอนตั้งรายการใหม่พร้อมกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สารานุกรมการ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างฝัวจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยละเอียด ๑/๑ (บ้านป่า ทวาย) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙ ม. พร้อมชุดวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๒๔,๖๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างฝัวจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยละเอียด ๑/๒ (บ้านสมเกียรติ) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐ ม. รวมพื้นที่บ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมชุด วางท่อระบายน้ำ	๑๙๕,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างฝัวจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เขาชีโอน ๓ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๒๑ ม.	๘๐๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ทางหลวงชนบท ขบ ๑๐๐๓ หมู่ที่ ๕	ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม บ่อพัก ๓๒๖ ม.	๑,๘๙๕,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓	-	
๕	โครงการก่อสร้างฝัวจจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ช่วงที่ ๒) ซอยหนอง- เอน ๒ (สร้อยมณี) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างฝัวจจร ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักและบ่อ- รับน้ำ ยาวรวม ๒๔๓ ม.	๓,๗๕๔,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
๖	โครงการก่อสร้างฝัวจจร ลูกรังบดอัดแน่น ซอยลุงไ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างฝัวจจรลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๒๐ ม. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๖ ม. หรือมีฝัวจจรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙๘๐ ม.	๒๕๒,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
รวม	๖		๗,๑๒๕,๖๐๐						

โครงการโอนตั้งรายการใหม่พร้อมกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สาธารณูปโภค)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยหนองจับเต่า ๕/๑ (ป่าเล็ก) หมู่ที่ ๖	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๑๘๙,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
๒	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยบ้านไร่สุขบท ๕/๑ (ซอยแก้วพุดตาล) หมู่ที่ ๗	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๑๐๓,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
๓	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยอาจารย์ดูล หมู่ที่ ๖	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ สายทาง	๒๔๖,๔๐๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘			✓	-	
รวม	๓		๕๓๘,๔๐๐						

29,309,989.06
-๓๔-

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าและทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองการศึกษา	จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานให้แก่บุคลากรกองการ ศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู และบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	✓			๔๙,๗๓๐.๐๐	
รวม	๑		๕๐,๐๐๐					๔๙,๗๓๐.๐๐	

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาเพื่อเป็นการออกกำลังกาย

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าของขวัญ ของรางวัลฯ กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	✓			๔๔,๕๐๙.๐๐	
๒	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง จับเต่า	เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ๖๕ คน	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	✓			๑๘,๓๐๙.๐๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รับ พัฒนาการ ครบทั้ง ๔ ด้าน กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ๖๕ คน	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๓๖,๓๗๘.๐๐	
รวม	๓		๑๖๐,๐๐๐					๙๙,๑๙๖.๐๐	

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญของชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรง ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ๖๕ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ส.ค.๖๗	✓			๒๘,๘๔๕.๐๐	
๒	โครงการหนุนช่วย นักวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมประกวดมารยาท ทางสังคมให้กับเด็กของศพด. กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดหนองจันทน์ จำนวน ๒๔ คน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓			๖,๖๑๒.๐๐	
รวม	๒		๔๐,๐๐๐					๓๕,๔๕๗.๐๐	

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๒๙,๒๐๐.- ค่าจัดการเรียนการ สอนของ ศพด. ๑๔๖,๘๘๐.- ค่าหนังสือเรียนแก่เด็ก ศพด. ๑๖,๐๐๐.- ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๓,๐๐๐.- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒๖,๐๐๐.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ๓๗,๑๒๐.- กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ๖๕ คน	๗๗๘,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๖๐๒,๘๐๓.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้านวิชา ภาษาอังกฤษ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดหนอง จับเต่า (ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ คน)	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาด้าน ดุริยางค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน วัดหนองจับเต่า จำนวน ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดหนองจับเต่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ กลุ่มเป้าหมาย ๕๘๐ คน	๒,๕๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๒,๔๑๐,๕๕๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	เงินอุดหนุนองค์การการกุศล โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาด้าน ดนตรีไทย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ โครงการฯ ให้แก่โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน ผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๑		๓,๕๒๐,๕๐๐					๓,๒๐๓,๓๔๓.๐๐	

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น									
๑	โครงการประเพณีท้องถิ่น ไหว้ศาลเจ้าแม่ชีโอน- ชีจรรย์	เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีไหว้ ศาลเจ้าแม่ชีโอน-ชีจรรย์ ของ ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	✓			๒๙,๕๖๐.๐๐	
๒	โครงการวันข้าวหลาม หนองจับเต่า	เพื่อจัดกิจกรรมเผาข้าวหลาม และทำบุญข้าวหลาม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและ ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	✓			๑๙,๐๙๘.๐๐	
๓	โครงการวันสำคัญทางพระ พุทธศาสนา	เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา นำหลักธรรม คำสอนมาปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและ ประชาชน จำนวน ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓			๓๑,๒๒๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตเทศบาลฯ	เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ ชาวบ้าน กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓			๑๖,๑๗๑.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ดนตรีไทย	เพื่อจัดกิจกรรมอบรมด้านดนตรี ไทยให้กับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เด็กจำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชน	เพื่อจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่จะนำไปสู่การดำเนิน ชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓			๑๙,๑๑๘.๐๐	
๗	โครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย	เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ให้ดำรงสืบต่อไป กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและ ประชาชน จำนวน ๒๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๑๔๖,๐๖๕.๐๐	
รวม	๗		๓๘๐,๐๐๐					๒๙๑,๒๓๒.๐๐	

42 2.14.7.3.5 ก.ค. ๖๗

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการฝึก อาชีพและเพิ่มรายได้แก่ ประชาชน	เสริมสร้างและส่งเสริมทักษะ ความรู้ เทคนิค เพื่อให้ประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่สนใจมีรายได้เสริม รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓ หลักสูตร หลักสูตรละ ๒๕ คน	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	✓			๔๙,๑๔๕.๐๐	
รวม	๑		๕๐,๐๐๐	๐				๔๙,๑๔๕.๐๐	

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์มากยิ่งขึ้น

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
	โครงการปลูกต้นไม้รักษา สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ปกป้องฟื้นฟูการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	✓			๑๔,๒๐๐.๐๐	
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน การสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย เยาวชน ประชาชน จำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	✓			๔๙,๒๐๐.๐๐	
รวม	๒		๗๐,๐๐๐					๖๓,๔๐๐.๐๐	